

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目

水土保持监测季度报告

(2022 年第二季度)

建设单位：南丹县吉朗房地产开发有限公司

监测单位：广西南宁师源环保科技有限公司

2022 年 7 月

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目

水土保持监测季度报告

(2022 年第二季度)

建设单位：南丹县吉朗房地产开发有限公司

监测单位：广西南宁师源环保科技有限公司

2022 年 7 月



臨
終
決
闘

统一社会信用代码
914501030865490874

名称 广西南宁师源环保科技有限公司

注册资本壹仟万圆整

米 型 有 限 责 任 公 司 (自 然 人 投 资 或 控 股)

成立日期 2014年01月09日

仅用于南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园

北京绿色生态发展之路

所 南宁市青秀区东葛路5号6栋501室

[illegible]

登记机关 2020年04月20日

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

监测单位：广西南宁师源环保科技有限公司

监测单位地址：广西南宁市西乡塘区明秀东路157号利泰国际大酒店10楼师源环保公司

联系人及电话: 李鑫/15077110273

电子邮箱: 1421967204@qq.com

国家市场监督管理总局监制

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目水土保持监测

责任页

(广西南宁师源环保科技有限公司)


批准：胡 波（高级工程师）



核定：张旭东（教授级高级工程师，总监测工程师）

审查：吕 义（高级工程师）

校核：黄娥妹（工程师）

项目负责人：韦文港（助理工程师）


编写：韦文港（助理工程师）（监测工程师负责人，现场监测员）

卢丽英（助理工程师）（现场监测员）

李 鑫（技术员）（现场监测员）

1 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目名称		南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目			
建设单位 联系人及电话		罗康：19977869998	监测项目负责人 (签字)： 	生产建设单位 (盖章)： 	
填表人及电话		李鑫：15077110273	2022 年 7 月 6 日	2022 年 7 月 7 日	
主体工程 进度	本项目于 2019 年 6 月开始建设,计划于 2022 年 12 月完工,截止 2022 年第二季度,本工程 1-1 组团~2-7 组团已基本建设完毕,目前已进入后续装修阶段。				
指标		设计总量	本季度	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计	15.14	0	15.14	
	主体工程建设区	15.14	0	15.14	
	施工生产生活区	(0.48)	0	(0.48)	
	边坡区	(0.39)	0	(0.39)	
	弃渣场区	0	1.18	1.18	
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)		0	1	1	
取土(石、料) 情况(万 m ³)	合计	0	0	0	
	其他取土	0	0	0	
弃土(石、渣) 情况(万 m ³)	合计	9.61	27.51	27.51	
	其他弃土	9.61	27.51	27.51	
	渣土防护率(%)	94	94	94	
指标		设计总量	本季度	累计	
水土保持 工程 进度	工程措施	绿化覆土(m ³)	14564	2000	7000
		雨水工程(m)	1543	700	1417
		截排水沟(m)	812	334	946
		浆砌石方格骨架(m ²)	846	0	161
		场地整治(hm ²)	0.48	0	0
		沉沙池(座)	2	0	0
	植物措施	绿化工程(m ²)	47700	2000	13000

附表 1-1: 项目扰动土地面积监测记录表

编号	监测日期	监测分区	扰动情况				整治情况			现场情况			
			扰动形式	扰动宽度	扰动面积 (hm ²)	扰动前土地利用类型	示意图及尺寸标注	整治方式	整治面积 (hm ²)		土地利用类型	示意图及尺寸标注	
1	2022 年 4 月 1 日~2022 年 6 月 30 日	主体工程区	压占	-	15.14	其他草地、灌木林地	见图 3.1-1	绿化覆土	-	其他草地、灌木林地	-	主体工程已进入后续装修阶段	
2	2022 年 4 月 1 日~2022 年 6 月 30 日	施工生产生活区	压占	-	(0.48)	其他草地	见图 3.1-2	绿化覆土	-	其他草地		本工程启用 1 处施工生产生活区，现状正在使用，现场已开挖排水沟	
3	2022 年 4 月 1 日~2022 年 6 月 30 日	边坡区	扰动	-	(0.39)	灌木林地	见图 3.1-3	场地整治、浆砌石骨架护坡	-	灌木林地	-	边坡区域坡脚已开挖临时排水沟，施工单位在边坡区域修建长约 105m，宽约 1m，高约 2m 的浆砌石方格骨架	
4	2022 年 4 月 1 日~2022 年 6 月 30 日	弃渣场区	压占	-	0.78	其他草地、灌木林地	见图 3.1-4	密目网覆盖、排水沟、撒播草籽	-	其他草地、灌木林地	-	弃渣场区已在坡面铺设了面积约 1000m ² 密目网，并在周围设置了长约 334m 的排水沟，低洼处已修建挡土墙，裸露区域已撒播草籽	
填表人			李金鑫				审核人	李文范		填表时间			2022 年 6 月